



Organizata Buxhetore: Komuna Rahovec

Kodi Buxhetor: 623

Numri i projektit në Ligjin e buxhetit	Numri i zotimit në SIMFK	Titulli i kontratës (i plotë)	Numri i prokurimit (e-prokurim)	Vlera gjithsej e kontratës	Afati i kontrates (në muaj)	Vlera e mbetur e kontratës	Afati i mbetur i kontrates (në muaj)	Shënime
40865	N/A	Vazhdimi i ndërtimit të shpisë muze te Ukshin Hoti	623-21-2033-5-2-1	189,560.13	24	19,015.69	0	Proces
53794	N/A	Ndërtimi i urës dhe kanalit të kullimit në Çifllak-Lot 4	623-21-2485-5-1-1/C301	708,171.68	36	287,430.44	0	Proces
53800	N/A	Ndërtimi i kanaleve te kullimit ne fshatin dejne- Loto 1	623-21-3119-5-1-1/C333	246,723.39	36	118,746.21	2	Proces
53790	N/A	Ndërtimi i rrugeve Lokale ne Komunen e Rahovecit	623-21-4731-5-1-1/C328	807,328.39	620 ditë	488,556.78	0	Proces
53790	N/A	Ndërtimi i Kompleksit sportiv ne zonen turistike ne Rahovec	623-21-4146-5-1-1/C324	391,134.45	300 dite	51,156.96	0	Proces
53788	N/A	Riparimi i monumenteve kulturore - historike dhe terreneve sportive lot 1 – riparimi i monumenteve kulturore – historike	623-21-4944-5-2-1/C314	130,015.71	460 ditë	25,687.36	0	Proces
50717	N/A	Ndërtimi i kanalit te tokave nga Shtavica deri ne Fortese	623-21-2485-5-1-1/C298	2,386,301.90	36	1,225,851.94	0	Proces
51328	N/A	Ndërtimi i objektit - Depo Bujqësore	623-22-8349-5-2-1	424,397.00	480 ditë	198,031.27	0	Proces
51468	N/A	Ndërtimi i SHFMU Hamëz Thaqi- Xerxe	623-22-7571-5-1-1/C426	1,575,678.59	480 ditë	1,025,679.60	0	Proces
51353	N/A	Ndërtimi i aneksit te SHFMU Kater Deshmoret-Ratkoc	623-22-8828-5-1-1/C428	899,991.89	480 ditë	589,991.89	0	Proces
	N/A	Mirembajtja dhe pastrimi I paslestres Mizahir Isma ne Rahovec	623-22-12829-2-2-1/C451	25,135.00	24	6,053.63	0	Proces
49832	N/A	Ndërtimi i Sheshit Qendror	623-22-6778-5-1-1/C445	3,817,347.79	960 ditë	2,100,875.86	10	Proces
	N/A	Pastrimi i përrnjëve dhe Lumenjeve në Komunën e Rahovecit	623-22-11580-5-2-1/C446	142,856.00	24	90,256.24	1	Proces
	N/A	Ofrimi i sherbimeve juridike ligjore per nevojat e komunes se rahovecit	623-22-8650-2-2-1/C415	124,000.00	24	30,476.00	0	Proces
	N/A	Servisimi i pajisjeve mjekësore	623-23-491-2-2-1/C461	96,000.00	36	59,669.00	17	Proces
	N/A	Trajtimi i qenve endacak në komunën e rahovecit	623-23-1687-2-2-1/C470	100,000.00	36	40,027.50	18	Proces
53866	N/A	Ndërtimi dhe rregullimi i kanalizimeve fekale (gropa septike) në komunën e rahovecit	623-23-179-5-1-1/C486	518,437.00	480 ditë	228,437.00	0	Proces
	N/A	Hartimi i projekteve të ndryshme në komunën e rahovecit	623-23-321-2-1-1/C463	350,000.00	36	328,215.29	15	Proces
53791	N/A	Meremetimi i rrugëve dhe trotuarëve – lot I	623-23-3087-5-2-1/C483	380,000.00	36	299,993.00	20	Proces
	N/A	Rregullimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të jashtme dhe të brendshme në institucionet publike	623-23-2282-2-1-1/C491	90,000.00	36	6,028.53	21	Proces
53783	N/A	Renovime në shkolla	623-23-3431-5-2-1/C488	332,017.85	36	150,682.01	20	Proces
53790	N/A	Ndërtimi i rrugëve lokale-lot 3	623-23-3318-5-1-1/C508	1,049,999.50	16	919,687.27	2	Proces
54804	N/A	Rregullimi dhe mirëmbajtja e paisjeve elektrike ne hapsira te jashtme dhe te brendshme ne insitucione publike	623-23-2282-2-1-1/C490	275,000.00	36	217,124.00	22	Proces
55182	N/A	Ndërtimi i rrugëve në hapësirat në hapësirat për biznes dhe turizëm	623-23-5931-5-1-1/C512	1,896,482.49	16	1,647,173.56	3	Proces
52281	N/A	Ndërtimi dhe renovimi QKMF-ve DHE AMF-ve	623-23-6893-5-2-1/C507	378,392.62	16	108,392.63	2	Proces
	N/A	Shërbimet e energjisë (esco) për komunën e rahovecit	623-22-11049-2-1-1/C443	2,300,000.00	36	2,055,000.00	12	Proces
49953	N/A	Ndërtimi i qendrës rinore dhe kulturore në rahovec	623-23-9402-5-1-1/C518	482,584.55	32	145,309.56	19	Proces
53790	N/A	Ndërtimi i rrugëve lokale	623-23-9085-5-1-1/C523	898,601.20	480 ditë	545,303.75	100	Proces
	N/A	Investime dhe mirëmbajtja e hapësirave të gjelbëruara,parqet,varrazat në komunën e rahovecit	623-23-8000-5-2-1/C505	159,730.26	24	58,952.51	10	Proces
50753	N/A	Ndërtimi dhe rregullimi i shtëpisë muze bajram curri në krushë të madhe	623-23-9479-5-2-1/C525	119,754.75	480 ditë	4,568.00	115	Proces
	N/A	Ndërtimi i shtegut të ecjes dhe turizmit në rahovec,drenoc,polluzhë,xërxë-opterushë-three group	623-23-9318-5-2-1/C529	119,595.00	24	101,519.32	13	Proces
53798	N/A	Rregullimi dhe riparimi i terreneve sportive	623-23-12344-5-2-1/C535	459,808.35	24	364,515.35	13	Proces
49887	N/A	Ndërtimi dhe rregullimi i infrastrukturës në stacionin e autobusëve	623-23-7702-5-2-1/C514	127,027.00	480 ditë	67,027.00	95	Proces
	N/A	Konsulencë për hartimin e projekteve për fermer dhe biznese	623-23-434-2-2-1/C454	50,000.00	24	12,920.00	5	Proces
	N/A	Furnizim me material shpenzues mjekësor për nevojat e QKMF-së	623-23-10731-1-2-1/C528	13,940.70	12	3,310.70	0	Proces
	N/A	Pastrimi dhe mirëmbajtja higjienike e objekteve të komunës së rahovecit	623-23-12928-2-1-1/C544	155,000.00	24	71,919.60	14	Proces
	N/A	Grumbullimi i mbeturinave dhe mirëmbajtja e rrugëve gjatë dy sezonave	623-23-13129-2-1-1/C546	416,542.80	36	317,590.44	27	Proces
	N/A	Pastrimi dhe mirëmbajtja higjienike e objekteve të komunës së rahovecit	623-23-12928-2-1-1/C543	155,000.00	24	74,124.50	14	Proces
	N/A	Mirëmbajtja higjienike e shtëpisë për të moshuar dhe shtëpisë së vërejtave	623-24-524-2-2-1/C556	8,770.20	24	5,061.50	16	Proces
	N/A	Mbikëqyrja e investimeve kapitale në komunën e rahovecit-ritenderim	623-23-7605-2-2-1/C502	80,000.00	24	31,276.59	11	Proces
53858	N/A	Rregullimi i varrezave të dëshmorëve,martirëve dhe civilëve	623-24-493-5-2-1	314,482.96	36	289,110.96	28	Proces
	N/A	Ndërhjetet në rastet emergjente infrastrukturore	623-24-604-2-2-1/C559	65,990.00	12	14,398.00	5	Proces
53791	N/A	Meremetimi i rrugëve dhe i trotuarëve	623-24-2324-5-2-1/C567	239,900.00	24	139,900.02	17	Proces
	N/A	Rërimi i objekteve pa leje	623-24-435-5-2-1/C557	173,615.00	24	127,278.00	15	Proces
	N/A	Mirëmbajtja e objekteve kulturore,monumenteve,fishave sportive dhe rekreative	623-24-2558-2-2-1/C578	23,826.50	24	7,150.50	17	Proces
	N/A	Rregullimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të jashtme dhe të brendshme në institucionet publike	623-23-2282-2-1-1/C547	120,000.00	36	106,311.60	26	Proces

