



Monitorimi Sipas Periudhave - 2018 (Q2) (të gjitha projektet)

Suharekë

Kodi Proj - Emri i Projektit	Progresi Financiar							Prog fizik (Kum)		Totali i Përgjithshëm			Vleresimet e Herëshme			
	Buxheti		Shpenzimet			Zotimet & Obligimet		2017	2018	Buxheti*	Shpenzimet*	Sh / B*	2019		2020	
	Origjinal*	Fundit*	Plan Vler Q*	DMT Q*	DMT / Vler*	Zotimet	Obligimet	Fund	Q*				Buxh Vler*	PFK*	Buxh Vler*	PFK*
40873 - Rrënimi dhe trajtimi i objekteve pa leje	6,000	15,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	77,195	32,195	42%	15,000	0%	15,000	0%
40897 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Grejkoc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	159,924	99,924	62%	60,000	100%	0	0%
40927 - Rregullimi i qerdhes per femije ne Mushtisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	50,000	0%	0	0%
40936 - Projekte me bashkfinancim	272,863	0	0	14,800	0%	0	28,000	0%	0%	606,997	221,797	37%	100,000	100%	300,000	0%
40937 - Ndertimi i infrastruktures ne zonen industriale	0	0	0	3,280	0%	0	0	0%	0%	309,415	62,695	20%	0	100%	250,000	0%
40939 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Savrove	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	90,000	60,000	67%	30,000	0%	0	0%
40953 - Ngritja e serave	86,500	80,000	0	0	0%	66,500	0	0%	60%	500,550	224,550	45%	96,000	100%	100,000	0%
40958 - Funkcionalizimi i qendres "Handikos" per Shendetesi d	30,000	30,000	0	3,000	0%	0	3,000	0%	50%	352,998	85,998	24%	50,000	100%	190,000	0%
40961 - Rregullimi i ambientit per trashegimi kulturore	0	5,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	68,870	23,870	35%	20,000	100%	20,000	0%
40962 - Ngritja e kapaciteteve per keshillin e veprimit rinor	4,500	5,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	42,980	19,980	46%	8,000	100%	10,000	0%



40963 - Inventarizimi i bibliotekes se qytetit	9,000	0	0	0	0%	0	0	0%	90%	55,000	25,000	45%	10,000	100%	20,000	0%
43509 - Ndertimi i rruges Kasterc-Breshanc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	0	0%	50,000	0%
43528 - Ndertimi i rruges Mushtisht-Gradac	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	150,000	0	0%	50,000	0%	100,000	0%
43529 - Rregullimi i sheshit ne qender te fshatit Leshan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	20,000	0%
43532 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Dubrave	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	20,000	0%
43535 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Gelance	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	35,000	0	0%	0	0%	35,000	0%
43537 - Rregullimi i kanalizimeve ne Reqan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	25,000	0%	0	0%
43541 - Ndertimi i kanalizimit ne Javor	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	25,000	0%	0	0%
43546 - Rregullimi i shtratit te lumit - Suhareke	0	94,590	0	0	0%	0	0	0%	0%	419,101	94,511	23%	30,000	0%	200,000	0%
43552 - Trajtimi i ujrave atmosferik ne Suhareke - Proji i Dybica	90,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
43561 - Furnizimi me material fidanor mjeder-dredhze	0	45,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	220,000	65,000	30%	60,000	0%	50,000	0%
43562 - Shenjzimi horizontal dhe vertikal i rrugeve	22,500	30,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	147,726	67,726	46%	25,000	0%	25,000	0%



43565 - Ndertimi i Palestres sportibe ne Studenqan	108,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	110,000	0	0%	110,000	0%	0	0%
43566 - Ndertimi dhe renovimi i objekteve sportive dhe kulturor	45,000	30,000	0	0	0%	45,000	0	0%	50%	254,989	54,989	22%	70,000	0%	100,000	0%
43569 - Rregullimi i fushes sportive ne Mushtiesht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	250,000	0	0%	150,000	0%	100,000	0%
43572 - Rregullimi i oborrit te shkolles dhe poligonit sportiv ne C	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	8,505	8,505	100%	0	0%	0	0%
44501 - Dekurimi i qytetit per festat e fundivitet	18,000	5,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	29,921	4,921	16%	10,000	0%	10,000	0%
44505 - Sanimi dhe mirmbajtja e rrugeve lokale	228,500	125,214	0	103,732	0%	0	29,610	0%	0%	877,632	198,856	23%	236,763	0%	420,531	0%
44527 - Ndertimi i rruges " 3 Deshmoret e Tivarit" dhe trotuarit	23,000	50,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	100,000	50,000	50%	0	0%	0	0%
44536 - Asfaltimi i rruges " 17 Shkurti " ne Grejkoc (shtresa e d	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	100,000	0	0%	0	0%	100,000	0%
44546 - Ndertimi i Ujesjellsit ne Javor	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	0	0%	50,000	0%
44557 - Trasimi i rruges Mohlan-Stravuqine	11,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
44559 - Ndertimi i kanalizimit ne lagjen Kabashi Mohlan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	20,000	0%	0	0%
44561 - Ndertimi i kanalizimit ne Vershec	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	25,000	0%	0	0%
44568 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Luzhnice	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%



44571 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Ternje	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	55,000	0	0%	25,000	0%	30,000	0%
44580 - Rivalizimi i ujesjellsit ne Dvoran	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	15,000	0%	0	0%
44586 - Hartimi dhe revidimi i projekteve	45,000	40,000	0	0	0%	0	0	0%	30%	188,091	38,091	20%	60,000	0%	50,000	0%
44599 - Ndertimi i minifushave rekreative sportive	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	200,000	0	0%	50,000	0%	150,000	0%
44858 - Ndertimi i rruges alternative Shiroke-Suhareke	0	40,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	115,688	35,688	31%	40,000	0%	0	0%
45111 - Furnizimi i bibliotekes se qytetit me libra te rinje	9,000	2,000	0	0	0%	8,000	0	0%	0%	9,890	1,890	19%	3,000	0%	3,000	0%
45660 - Blerja e automjetit per urgjence	40,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	90,000	0	0%	40,000	0%	50,000	0%
45930 - Rregullimi i ujesjellsit ne Stravoqine	25,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%
45933 - Ndertimi i kanalizimit ne Leshan i vogel	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	40,000	0%	0	0%
47463 - Pajisja tjera -Instalimi i kamerave ne shkolla	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	35,000	0	0%	35,000	0%	0	0%
47464 - Ndertimi i stadiumit te futbollit ne Mushtisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	150,000	0	0%	0	0%	150,000	0%
47465 - Ndrimi i kalldajave	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	70,000	0	0%	35,000	0%	35,000	0%



47466 - Furnizimi me material fidanor Hardhi rrushi -Kumbulles	27,000	0	0	0	0%	27,000	0	0%	0%	40,000	0	0%	20,000	0%	20,000	0%
47467 - Ndertimi i rruges nga Ura -Lagjja Tafolli ne Qadraq	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	50,000	0%	0	0%
47468 - Ndertimi i rruges "Sokol Ahmeti" ne Maqjiteve	22,500	0	0	0	0%	0	0	0%	90%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47469 - Ndertimi i rrugeve "Deli Azem dhe Shpenadija" ne Salla	31,500	0	0	0	0%	0	0	0%	50%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47470 - Ndertimi i rruges "Krushqit, Frasheri dhe Trimat " ne Bl	58,500	0	0	0	0%	45,000	0	0%	70%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47471 - Rregullimi i varrezave ne fshatin Bllace	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	20,000	0%	0	0%
47472 - Rregullimi i ujesjellsit ne Budakove	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	80,000	0	0%	80,000	0%	0	0%
47473 - Ndertimi i kanalizimit ne Budakove	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	0	0%	30,000	0%
47474 - Ndertimi i rrugeve "Bekim Kadolli dhe Martiret e lirise" r	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	40,000	0%	0	0%
47475 - Ndertimi i rrugeve "Kodra e trimave dhe Metush Krasni	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	60,000	0	0%	60,000	0%	0	0%
47476 - Ndertimi i rrugeve "Shkolla dhe Xhelal Muslia" ne Dobe	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	0	0%	40,000	0%
47477 - Ndertimi i rruges "Bjeshka" ne Dragaqine	18,000	0	0	0	0%	0	0	0%	60%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47478 - Ndertimi i kanalizimit ne lagjet Sopa, Graishta dhe Lugu	36,000	0	0	0	0%	20,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%



47479 - Ndertimi i trotuarit Dvoran-Populan	13,500	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47480 - Ndertimi i poligonit sportiv ne Populan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	25,000	0%	0	0%
47481 - Ndertimi i kanalizimit ne lagjen Maliqaj Dubrave	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	20,000	0%	0	0%
47482 - Rregullimi i rruges ne lagjen Boka dhe Seferi ne Grejqe	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	0	0%	50,000	0%
47483 - Asfaltimi i rruges "Naim Lubovci" Grejqevc	22,500	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47484 - Ndertimi i kanalizimit ne lagjen Reshani dhe Bungu ne	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	20,000	0%	0	0%
47485 - Ndertimi i rrugeve "Milaim Zmalaj, Selim Miftari, Zenel	72,000	0	0	0	0%	45,000	0	0%	45%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47486 - Rregullimi i kryqezimit te Lapidari ne Grejkoc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	20,000	0%
47487 - Ndertimi i rruges "Qershija" nga vorrezat ne Gelance	22,500	0	0	0	0%	0	0	0%	95%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47488 - Ndertimi i kanalizimit(segmente te mbetura) ne Gelanc	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	30,000	0%	0	0%
47489 - Ndertimi i rruges "Nezir Rrezja" ne Javor	18,000	0	0	0	0%	0	0	0%	60%	20,000	0	0%	20,000	0%	0	0%
47490 - Rregullimi i hapsires publike te Ambulanca ne Kasterc	9,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%



47491 - Ndertimi i rruges "Vesel Pagarusha" ne Luzhnice	18,000	0	0	0	0%	0	0	0%	95%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47492 - Sanimi i rrjetit te ujesjellsit deri te bazeni ne Luzhnice	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	20,000	0%
47493 - Ndertimi i rrugeve "Ali V. Bytyqi, Lagja e re dhe rruga k	90,000	0	0	0	0%	0	60,000	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47494 - Rregullimi i murit mbrojtës te Xhamija ne Maqiteve	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	0	0%	10,000	0%
47495 - Rregullimi i ujesjellsit ne fshatin Neperbisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	25,000	0%	0	0%
47496 - Ndertimi i rrugeve "Osman Brahaj, Sejdaket dhe Bullak	45,000	0	0	0	0%	0	0	0%	40%	120,000	0	0%	50,000	0%	70,000	0%
47497 - Ndertimi i kanalizimit ne fshatin Nishor	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	30,000	0%	0	0%
47498 - Ndertimi i kanalizimit ne Papaz	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	15,000	0%	0	0%
47499 - Ndertimi i rrugeve "Lugjet e verdha dhe Gurishta" ne G	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	30,000	0%	0	0%
47500 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Popolan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	15,000	0%	0	0%
47501 - Ndertimi i rrethojës se Varrezave ne Reshtan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	15,000	0%
47502 - Sanimi i kanalizimit ne fshatin Reshtan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	20,000	0%	0	0%
47503 - Rregullimi i rrethojës te Varrezave ne Reqan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	20,000	0%



47504 - Rregullimi i rruges Brigada 123,Qender-Suhareke	380,000	0	0	0	0%	300,000	0	0%	0%	1,100,000	0	0%	500,000	0%	600,000	0%
47505 - Rregullimi i varrezave te reja ne Suhareke	31,500	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47506 - Ndertimi i rruges "Tuma Ilire, Kosova dhe Burimi " ne S	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	80,000	0	0%	30,000	0%	50,000	0%
47507 - Ndertimi i rruges Varrezat e reja -Shiroke, ne Studenq	63,000	0	0	0	0%	50,000	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47508 - Ndertimi i varrezave te besimit musliman ne Sallagrazh	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	15,000	0%
47509 - Ndertimi i kanalizimit(segmente te mbetura) ne Semeti	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	25,000	0%	0	0%
47510 - Rregullimi i shtratit te vijes se ujit ne Samadrexhe	45,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	50,000	0	0%	50,000	0%	0	0%
47511 - Finalizimi i rruges nga Qeshmja -Aksi rr. Suhareke- Sa	40,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47512 - Ndertimi i rruges "Azem Elshani","Altari i lirise" dhe "Ha	40,000	0	0	0	0%	30,000	0	0%	20%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47513 - Sanimii kanalizimit ne fshatin Sllapuzhan	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	30,000	0	0%	30,000	0%	0	0%
47514 - Ndertimi i rruges "Isa Morina" Stravuqine	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	25,000	0%	0	0%
47515 - Ndertimi i shtratit te lumit ne Sopije	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	85,000	0	0%	35,000	0%	50,000	0%



47516 - Ndertimi i rruges " Lagja e Krasniqeve dhe Mitrush Ku	35,000	0	0	0	0%	0	0	0%	95%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47517 - Rregullimi i varrezave ne Savrove	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	15,000	0%
47518 - Rregullimi i varrezave ne fshatin Ternje	13,500	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47519 - Ndertimi i urave ne Vraniq	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	0	0%	40,000	0%
47520 - Rrethimi i varrezave ne Vraniq	18,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47521 - Ndertimi i troturareve ne Vraniq	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	45,000	0	0%	25,000	0%	20,000	0%
47522 - Ndertimi i rruges "Deshmoret e Vershecit" ne Vershec	18,000	0	0	0	0%	0	0	0%	70%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47523 - Eksproproimi per investime kapitale	54,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47524 - Ndertimi i objekteve te zjarrefikseve	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	200,000	0	0%	0	0%	200,000	0%
47525 - Rregullimi i infrastruktures ne zonen industriale	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	20,000	0%	20,000	0%
47526 - Trajtimi i deponive ilegale	76,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	100,000	0	0%	50,000	0%	50,000	0%
47527 - Trajtimi i hapsirave me interes publik	54,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	100,000	0	0%	50,000	0%	50,000	0%
47528 - Furnizimi i fermerve me Motokultivator	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	105,000	0	0%	50,000	0%	55,000	0%



47529 - Blerja e paisjeve per mirembajtjen e stadiumit te qytetit	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47530 - Renovimi i palestres sportive "13 Qershori" Suhareke	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	65,000	0	0%	50,000	0%	15,000	0%
47531 - Organizimi i festivalit muzikor mbarkombetar ne Mush	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	10,000	0%	10,000	0%
47532 - Ndertimi i parkingjeve per puntoret e QKMF-es dhe gjir	30,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47533 - Paisje te teknologjis informative	5,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	10,000	0	0%	5,000	0%	5,000	0%
47534 - Mobile dhe Sanitari	10,000	0	0	0	0%	0	0	0%	10%	35,000	0	0%	15,000	0%	20,000	0%
47535 - Fusha sportive L.Sopaj dhe Budakova II	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	25,000	0	0%	25,000	0%	0	0%
47536 - Pajisja tjera -Teknologji informative	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	20,000	0	0%	0	0%	20,000	0%
47537 - Mobilje dhe pajisje	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	60,000	0	0%	0	0%	60,000	0%
47538 - Mjete Konkretizuese (Kabinete)	50,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	120,000	0	0%	70,000	0%	50,000	0%
47539 - Ndertimi rrugeve "Liman Ademi, Uke Tahiri,dhe Jemin	31,500	0	0	0	0%	20,000	0	0%	20%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47540 - Ndertimi i rruges "Fitorja" ne fshatin Leshan	67,500	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%



47541 - Ndertimi dhe meremetimi i shkollave ne komune- (Arsi	39,218	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47542 - Ndertimi i rrugeve Guri i madhe dhe Bujar Buzhal ne B	72,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47543 - Ndertimi i rruges "Shtabi" dhe "Bafiti Kodra" (vazhdim)	18,000	0	0	0	0%	0	0	0%	10%	20,000	0	0%	20,000	0%	0	0%
47544 - Ndertimi i rrugeve "Mehdi Xhaferi, Bashkeatdhetaret, E	27,000	0	0	0	0%	300	47,544	0%	50%	50,000	0	0%	50,000	0%	0	0%
47545 - Ndertimi i rrugeve "Xhelal Kuqi, Bajram Curri, dhe Segi	36,000	0	0	0	0%	25,000	0	0%	60%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47546 - Rregullimi i hapsirave publike ne Semetisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	15,000	0	0%	0	0%	15,000	0%
47547 - Ndertimi i rrugeve "Isak Salltekaj, Muharrem Balija, Din	49,500	0	0	0	0%	0	0	0%	60%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47548 - Ndertimi i rrugeve lokale "Deshmoret e Vraniqit, Basha	45,000	0	0	0	0%	17,000	0	0%	70%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47549 - Ndertimi -Rregullimi i qendres kulturore "Uke Bytyqi" S	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	400,000	0	0%	250,000	0%	150,000	0%
47550 - Mjete Konkretizuese (kabinete)	11,066	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	6,455	0	0%	6,455	0%	0	0%
47551 - Ndertimi i ures ne lagjen " Hajdaraj" ne Sopië	10,000	0	0	0	0%	0	0	0%	35%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47552 - Renovimi dhe mirmbajtja e objekteve institucionale	34,500	0	0	0	0%	13,500	0	0%	80%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47553 - Blerja dhe montimi i kamerave te siguris ne qytet	13,500	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%



47554 - Fasadimi i objekteve, renovimi i pullazeve publike dhe	27,000	0	0	0	0%	18,000	18,000	0%	0%	60,000	0	0%	30,000	0%	30,000	0%
47555 - Rregullimi dhe ndertimi i stallave per bageti	45,000	0	0	0	0%	45,000	0	0%	0%	114,000	0	0%	54,000	0%	60,000	0%
47556 - Ndertimi e infrastruktures rrugore -fushore per bujqesi	168,500	0	0	15,000	0%	120,000	0	0%	0%	50,000	15,000	30%	20,000	0%	30,000	0%
47557 - Ndertimi shfmu "Vaso Pash Shkodrani" paralele e ndar	140,000	0	0	13,998	0%	0	0	0%	0%	0	13,998	0%	0	0%	0	0%
47558 - Rregullimi i oborrit dhe poligonit sportiv ne shfmu "Sad	10,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
47559 - Ndertimi i rrugeve "Sali Nuhiu , Sherif Meta, Ali Munish	49,500	0	0	25,000	0%	47,559	0	0%	80%	0	25,000	0%	0	0%	0	0%
47560 - Pastrimi dhe rregullimi i lumenjeve ne Komune (Reqan	116,000	0	0	18,012	0%	10	624	0%	0%	285,000	18,012	6%	100,000	0%	185,000	0%
47561 - Ndertimi dhe meremetimi i trotuareve dhe parkingjeve	133,989	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	170,001	0	0%	70,002	0%	99,999	0%
47562 - Blerja e automjetit per QPS	15,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	0	0	0%	0	0%	0	0%
85665 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Vraniq	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	370,012	255,012	69%	35,000	0%	80,000	0%
85666 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Bukosh	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	132,709	92,709	70%	0	0%	40,000	0%
85696 - Fondi emergjent	76,500	45,000	0	4,800	0%	0	1,550	0%	0%	485,811	245,611	51%	100,000	100%	100,000	0%



85700 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Sopije	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	179,097	67,850	38%	61,247	0%	50,000	0%
85704 - Mirmbajtja dhe pastrimi i qytetit	108,000	110,000	0	27,914	0%	0	0	0%	0%	1,090,136	508,050	47%	200,000	100%	300,000	0%
85706 - Mbikqyrja e projekteve investive	27,000	35,000	0	0	0%	0	3,600	0%	0%	337,847	172,847	51%	60,000	100%	70,000	0%
85709 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Bllace	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	332,808	192,808	58%	60,000	0%	80,000	0%
85712 - Fondi emergjent per mbrojtjen e kulturave bujqesore	18,000	20,000	0	0	0%	0	0	0%	40%	170,567	105,567	62%	20,000	100%	25,000	0%
85716 - Ndertimi i sistemit te ujitjes per tokat bujqesore	18,000	20,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	204,060	144,060	71%	20,000	100%	20,000	0%
85726 - Blerja e pajisjeve mjeksore per QKMF-QKM dhe Ambu	90,000	0	0	0	0%	30,000	0	0%	30%	312,211	87,211	28%	120,000	0%	105,000	0%
85728 - Vitalizimi i infrastruktures per funksionalizimin e projekt	170,000	120,000	0	27,588	0%	0	21,750	0%	50%	1,130,000	657,588	58%	170,000	100%	210,000	0%
85731 - Rregullimi i ambienteve per aktivite kulturore dhe fes	27,000	25,000	0	0	0%	7,851	0	0%	40%	282,029	197,029	70%	30,000	100%	30,000	0%
87964 - Blerja e veturave	27,000	0	0	0	0%	27,000	0	0%	0%	14,902	14,902	100%	0	0%	0	0%
87975 - Meremetimi dhe ndertimi i kanalizimeve	100,000	60,000	0	17,607	0%	0	62,393	0%	0%	690,031	367,638	53%	130,000	100%	150,000	0%
87976 - Ndertimi i rruges Dubrave-Gjinoc	118,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	119,983	24,983	21%	35,000	0%	60,000	0%
87977 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Sallagrazhde	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	129,793	89,793	69%	40,000	0%	0	0%



87980 - Instalimi dhe sanimi i ndriqimeve publike	135,000	95,410	0	0	0%	0	16,083	0%	0%	797,302	201,892	25%	250,000	100%	250,000	0%
87985 - Sanimi dhe rregullimi i ujsjellsave	54,000	31,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	459,130	178,130	39%	100,000	100%	150,000	0%
87986 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Budakove	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	187,306	127,306	68%	60,000	0%	0	0%
87988 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Mushtisht	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	414,813	271,627	65%	125,000	100%	18,186	0%
87993 - Ndertimi i rrugeve lokale ne fshatin Duhel	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	84,899	54,899	65%	30,000	0%	0	0%
87995 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Shiroke	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	82,999	44,999	54%	38,000	0%	0	0%
88002 - Ndertimi i rruges Bukosh-Reqan	108,000	0	0	0	0%	0	16,700	0%	0%	13,698	13,698	100%	0	0%	0	0%
88009 - Projektet zhvillimore per bujqesi	0	25,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	342,099	197,099	58%	55,000	100%	65,000	0%
88026 - Sanimi dhe renovimi i QKMF-QMF	62,021	41,110	0	0	0%	10,000	0	0%	10%	429,626	204,356	48%	81,973	100%	102,187	0%
88029 - Ndertimi dhe meremetimi i shkollave ne komune	40,000	100,000	0	5,917	0%	33,420	663	0%	20%	876,456	572,373	65%	100,000	100%	110,000	0%
89799 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Samadrexhe dhe trajtimi i	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	138,508	88,508	64%	0	0%	50,000	0%
89801 - Ndertimi i kanalizimit ne Krushicen e Ulet	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	67,934	37,934	56%	30,000	0%	0	0%



89810 - Ndertimi i Ujesjellsit ne Duhel	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	40,000	0	0%	0	0%	40,000	0%
89812 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Peqan	0	55,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	162,418	77,418	48%	0	0%	30,000	0%
89815 - Ndertimi i rruges Semetisht Peqan	45,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	90,000	0	0%	40,000	0%	50,000	0%
89819 - Ndertimi i rrugeve lokale ne Neperbisht	27,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	24,980	24,980	100%	0	0%	0	0%
89823 - Hartimi dhe harmonizimi i dokumenteve te planifikimit t	27,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0%	81,253	21,253	26%	30,000	0%	30,000	0%
Totali (177)	0	1,379,324	0	280,647	0%	1,051,140	309,517			21,001,343	6,888,322	33%	5,875,440		7,138,903	

Original* = Buxheti i Aprovuar

Fundit* = Buxheti për periudhën e raportimit

Plan Vler Q* = Plani i shpenzimit për periudhën e raportimit (Q)

DMT Q* = Shpenzimi i deri tanishëm (Q)

DMT / Vler* = Shpenzimi në raport me planin, shprehur në %

Q* = Periudha tremujore për të cilën raportohet

Buxheti* = Shpenzimet <= 2017 + Buxheti Original => 2018

Shpenzimet* = Totali i shpenzimeve per vite

Sh / B* = Shpenzimet në raport me buxhetin, shprehur në %

Buxh Vler* = Buxheti i Vlerësuar

PFK* = Progresi Fizik Kumulativ

(Nenshkrimi dhe Data)