

03 Nr. 400101-18862

18/04/2024

Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Komuna e Drenasit



DATË:	18.04.2024
PËR:	Z.Hekuran Murati, Ministër i Financave, Punës dhe Transfereve
PËRMES:	Z.Ramiz Lladrovci, Zyrtar Kryesor Administrativ
NGA:	Kushtrim Bajraktari, Zyrtar Kryesor Financiar
TEMA:	Raporti financiar dhe progresi i projekteve kapitale, janar-mars 2024



I nderuar Ministër, z.Murati,

Në harmoni me Ligjin Nr.08/L-260 Mbi Ndarjet Buxhetore Për Buxhetin e Republikës së Kosovës, përkatësisht, neni 17, paragrafi 5, bashkangjitur me këtë shkresë, po ua percjellim raportin e përgjithshëm financiar dhe raportin e progresit fizik të projekteve kapitale për periudhën, janar-mars 2024.

Me respekt!



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Komuna/Opstina/Municipality Drenas (Glllogoc)
Zyra e Kryetarit



Nr. 01-400/01-18584 Dt. 16/04/2024

RAPORTI FINANCIAR JANAR - MARS 2024

PRILL 2024

1. Hyrje

Raporti financiar buxhetor, për periudhën Janar – Mars 2024, është përgatitur në pajtim me dispozitat e nenit 45, paragrafët: 45.2, 45.4 dhe 46.1 të Ligjit, nr. 03/L – 048, për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë.

Raporti i përgatitur nga Kryetari i Komunës mbulon periudhë Janar – Mars të vitit fiskal 2024 dhe paraqet informatat që kanë të bëjnë me arkëtimin e të hyrave vetanake, shpenzimet dhe të dhënat mbi investimet kapitale.

1.1. Performanca e të hyrave

Grumbullimi i të hyrave buxhetore ka vazhduar gjatë këtij tremujori ku të hyrat direkte kanë shënuar një trend të ngjashëm krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023. Gjithsejt vlera e grumbulluar e të hyrave gjatë tremujorit të parë të këtij viti është 314,990.73€ ose 90.98% krahasuar me tremujorin e parë të vitit paraprak.

1.2. Performanca e shpenzimeve

Shpenzimet buxhetore për këtë periudhë kanë arritur vlerën prej: 4,055,521.04€ përgjatë tremujorit të parë të vitit 2024, apo 18.35 % të buxhetit të komunës për vitin 2024. Kjo vlerë e shpenzimeve kryesisht është nga ekzekutimi i shpenzimeve të pagave, shpenzimeve komunale, subvencioneve dhe investimeve kapitale.

Shpenzimet për paga dhe mëditje gjatë këtij tremujori, shënuan vlerën prej 3,233,572.97 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 29.31 % . Fatura e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqet një rritje prej 2.18 % krahasuar me faturën e pagave në periudhën e njëjtë të vitit 2023 .

Shpenzimet në mallëra dhe shërbime- Duke marrë parasysh se buxheti Komunës së Denasit është alokuar në muajin shkurt të vitit 2024, atëherë gjatë këtij tremujori shpenzimet e kësaj kategorie kanë arrit vlerën prej: 282,927.57 € apo 10.43 % krahasuar me buxhetin total.

Shpenzime në komunal, shpenzimet për këtë kategori kanë shënuar rënie dhe kanë arrit vlerën prej: 40,957.61 € apo 11.75% krahasuar me buxhetin e vitit 2024. Kjo shumë korespondon me 7,400.42 € më pak sesa periudha e njëjtë e vitit paraprak.

Shpenzimet për subvencione dhe transfere, shënuan vlerën prej 53,091.06 € gjatë këtij tremujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 10.77 % krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar të kësaj kategorie. Subvencionet dhe transferet, gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 33,611.56€ krahasuar me subvencionet dhe transferet në periudhën e njëjte të vitit 2023.

Shpenzimet kapitale janë realizuar me një normë të kënaqshme. Ato arritën vlerën prej: 444,971.83€, që është 5.93 % e buxhetit vjetor të vitit 2024. Krahasuar me shpenzimet në këtë kategori gjatë periudhës së njëjtë të vitit 2023, kemi më shumë shpenzim për 206,112.04 €. Vlera prej 77,741.35 nga kodi I projektit të Grantit të Performancës Komunale (92159) është shpenzuar për projektin Zgjerimi dhe ndertimi i sheshit “Fehmi e Xhevë Lladrovci” Drenas (49297).

Sa i përket buxhetimit gjinor mund të themi se përqindja e femrave në listën e të punësuarve arrin në 53.68% dhe buxheti i pagave i shpenzuar për këtë kategori ka shkuar në këtë përqindje të shpenzimit. Gjithashtu në periudhën Janar-Mars komuna ka ndarë dhe subvencione për organizata jo qeveritare dhe

individ në vlerë prej 53,091.06€. Gjithsejt ishin 13 përfitues ku prej tyre 8 përfitues ishin femra. Pjesa tjetër e subvencioneve është shpenzuar për shërbime të varrimit si dhe bashfinansim me OJQ për përkrahje të fermerëve.

Të hyrat vetanake për tremujorin e parë të vitit 2024 dhe krahasimi me vitet paraprake

Përshkrimi	2022	2023	2024	% me 2023
	në Euro			
1. GJITHSEJ TË HYRA	222,338.48	346,224.26	314,990.73	90.98
1.1. Të hyrat nga kodi 16301	41,494.79	54,264.00	22,455.13	41.38
Te hyrat ne pritje per shperndarje 50000			7.00	0
Taksa për certifikata (50013-50016)	10,176.00	13,054.50	11,871.00	90.93
Taksa per verifikimin e dokumenteve te ndryshme (50017)			422.29	0
Vert.Fotok.dokumentacionit (50018)	152	77	257.00	333.77
Kerkesat 50019	2,070.00	1,896.50	1,570.00	82.78
Gjobat e tjera 50107			55.79	0
Qeraja nga vendosja e objekteve tregtare 50407			7,868.00	0
Të Tjera 50413	-	-	0.00	0
Qeraja për Objektet Komunale 50408	29,096.79	24,377.00	0.00	0
Pranimet nga tarifat per vendime gjyqesore/permbarimore 50424			404.05	0
1.2.Të hyrat nga kodi 16601	140	2,810.00	4,337.50	154.36
Gjobat nga inspektorati 50104	140	2,810.00	4,337.50	154.36
1.3.Të hyrat nga kodi 17501	144,777.97	179,633.70	144,013.01	80.17
Tatimi në pronë 40110	118,036.97	150,713.70	111,944.01	74.28
Tax për regjistrimin e automjetit 50001	26,741.00	28,920.00	32,069.00	110.89
1.4. Të hyrat nga kodi 18001	500	3,220.00	1,171.84	36.39
Tax për parki nga Sh.Publike 50008	500	3,220.00	596.50	18.52

Te hyrat nga viti I kaluar 61000			575.34	0
Tax për treg të hapur-kafsheve 50406	-	-	0.00	0
1.5.Të hyrat nga kodi 18161	2,625.00	1,347.52	0.00	0
Tax për leje ndertimi 50009	2,625.00	1,347.52	0.00	0
Te hyrat nga kodi 47001	0	0	0.00	0
Tax nga Pylltaria 50107	0	0	0.00	0
1.6.Te hyrat na kodi 48001	2,490.00	56,430.00	15,080.00	26.72
Licenca per aktivitete individuale dhe profesionale te lira (50201)	2,490.00	56,430.00	15,080.00	26.72
1.7.Të hyrat nga kodi 65005	9,875.50	19,457.50	23,342.00	119.96
Taksa per nderrim te pronarit te tokes 50011	5,802.00	14,983.00	17,918.50	119.59
Tax fletposeduese kopje planit. 50032	3,823.50	4,474.50	5,136.50	114.79
Matje gjeodezike 50504	250	-	287.00	0
1.8.Të hyrat nga kodi 66310	1,634.19	30,752.46	82,517.75	268.33
Taksa per parkim publik, kamping dhe rekreacion			21.00	0
Taks per leje ndertimi 50009	1,634.19	20,547.17	81,873.81	398.47
Shfrytzimi I pronës Komunale	-	2,004.32	0.00	0
Taks per legalizim te objektev 50026		2,460.10	545.94	22.19
Shfrytzimi I pronës Publike 50405		490.87	0.00	0
Qiraja nga vendosja e objekteve tregtare 50407			24.00	0
Tax per ndrrim te tokës 50012	-	5,250.00	53.00	1.01
1.9.Të hyrat nga kodi 73100	7,295.00	8,713.00	11,648.00	133.69
Participimi shendetësi 50409	7,295.00	8,713.00	11,648.00	133.69
2.0. Te hyrat nga kodi 85001	300	-	12.50	0

Qiraja nga prona publike 50408	300	-	12.50	0
2.1. Te hyrat nga kodi 92210	7,658.00	8,919.50	10,413.00	116.74
Participimi Arsimi	7,658.00	8,919.50	10,413.00	116.74
2.1 Të Hyrat Indirekte	527,069.60	-		
Gjobat e gjykatave	6,470.00	-		
Gjobat e komunikacionit	105,248.30	-		
1.7.3 Donacion	-	401,013.41		

Shpenzimet për periudhën janar– mars 2024 dhe krahasimi me vitet paraprake

Përshkrimi	2022	2023	2024	Buxheti për vitin 2024	% e shpenzimit
Vitet	1	2	3	4	Me vitin 2023
2. GJITHSEJ SHPENZIMI	3,329,574.68	2,997,538.95	4,055,521.04	22,089,152.85	135.30
Shpenzimet operative	3,000,090.60	2,741,199.66	3,557,458.15	14,091,209.88	129.78
2.1.1 Paga dhe mëditje	2,386,518.64	2,451,727.15	3,233,572.97	11,031,326.85	131.89
2.1.2. Mallra dhe shërbime	209,584.83	241,114.48	282,927.57	2,711,434.03	117.34
2.1.3 Shpenzime komunale	74,503.05	48,358.03	40,957.61	348,449.00	84.70
2.2 Subvencione dhe transfere	28,222.90	17,479.50	53,091.06	493,000.00	303.73
2.3 Shpenzime kapitale	301,261.18	238,859.79	444,971.83	7,499,942.97	186.29
2.3.1 Rezervat	-			5,000.00	0.00

Subvencionet për periudhën janar-mars 2024 dhe krahasimi me vitet parapake

Përshkrimi	2022	2023	2024	% me 2023
	Shumat në Euro			
Zyra e kryetarit	1,500.00	1,200.00	0	0
DSHPE	14,364.42	11,529.50	15,515.00	134.57
D.Bujqësisë	0	0	30,000.00	0
D.Zhvillimit ekonomik	12,358.00	0	2,799.06	0
D.Kulturës, Rinisë dhe Sportit	0	1,600.00	2,277.00	142.31
Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale	0	1,650.00	0.00	0
Drejtoria e Arsimit	0	1,500.00	2,500.00	166.67
Gjithsej	28,222.42	17,479.50	53,091.06	303.73

Shpenzimet në projekte kapitale për periudhën janar-mars 2024

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet deri me TM-1/2024	Mbetja	Progresi i TM-1/2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
18001	DSHPE				
53316	Sinjalizimi Horizontal dhe vertikal I rrugëve vendbanimeve	50,000.00	0	50,000.00	0
53330	Rreg.dhe rrethimi I varrezave Drenas dhe Komoran	23,656.00	0	23,656.00	0
53341	Zgjerimi i kamerave Drenas dhe Komoran	10,000.00	0	10,000.00	0
53346	Rregullimi I trotuarëve dhe parkingjeve Drenas dhe Komoran	10,000.00	0	10,000.00	0
53364	Rregullimi dhe zgjerimi I vendndaljeve dhe mbulimi I tyre	20,000.00	0	20,000.00	0

	GJITHSEJ	113,656.00	0	113,656.00	0
--	-----------------	-------------------	----------	-------------------	----------

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2024	Mbetja	Progresi i TM-1/2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
18161	Drejtoria e Infrastruktures Publike				
48254	Rregullimi I shtratit të lumit Drenica dhe Verbica	25,000.00	0	25,000.00	0
48632	Asfaltimi I rrugës Gllanasellë, Godanc	100,000.00	0	100,000.00	0
48635	Asfaltimi I rrugës Paklek I vjeter, I Ri, Vasilevë	115,000.00	0	115,000.00	0
48638	Asfaltimi I rrugës Dobroshec, Çikatovë e vjeter	115,000.00	0	115,000.00	0
48643	Asfaltimi i rrugës në fshatrat Gradicë dhe Likoshan	80,000.00	0	80,000.00	0
48646	Asfaltimi rrugës Arllat Negroc Gjergjicë Bytyq	80,000.00	0	80,000.00	0
48648	Asfaltimi I rrugës Sankoc Fushticë	80,000.00	0	80,000.00	0
48653	Asfaltimi I rrugës Shtuticë, Verboc, Polluzhë	80,000.00	0	80,000.00	0
48656	Asfaltimi I rrugës Llapushnik, Poterk Vukoc	100,000.00	0	100,000.00	0
48658	Asfaltimi I rrugës Z.ulët, Lartë K. e ulet dhe e lartë	80,000.00	0	80,000.00	0
48661	Ndertimi I kapaciteteve të ujësjellësit Drenas	200,000.00	2,624.49	197,375.51	1.31
48682	Bashkfinancim projektesh me donator te jashtem	30,000.00	0	30,000.00	0
49297	Zgjerimi dhe ndertimi I sheshit Fehmi e Xheve Lladrovci Dr.	700,000.00	-	700,000.00	0
49299	Asfaltimi I rruges Llapushnik Berishë	300,000.00	100,000.00	200,000.00	33.33
51324	Asfaltimi I rrugëve Tersteniku I,II dhe Gllobar	80,000.00	0	80,000.00	0

51340	Asfaltimi I rruges Baicë Krajkovë Damanek Shtrubullojë	100,000.00	0	100,000.00	0
52309	Ndërtimi I Rrugës Bregut te Çiqavicës	5,000.00	0	5,000.00	0
52310	Ndërtimi I parkut dhe shtigjet për Këmbësor	256,804.00	0	256,804.00	0
53631	Ndërtimi I Kolektorve për grumbullimin e ujërave te zeza	400,000.00	0	400,000.00	0
53635	Rregullimi I Trotuarve dhe ndriqimit Publik	350,000.00	158,429.00	191,571.00	45.27
53645	Asfaltimi I rrugëve dhe Kubzimi Drenas I,II,III,IV	250,000.00	51,556.39	198,443.61	20.62
53652	Asfaltimi I rrugëve Komorani I,II,III,IV	100,000.00	0	100,000.00	0
53659	Ndërtimi I Tombinave dhe mureve mbrojtëse	80,000.00	0	80,000.00	0
53660	Ndërtimi zgjerimi dhe rikonstruimi I rrugëve të asfaltuara	560,000.00	0	560,000.00	0
53666	Ndërtimi, zgjerimi i rrjetit të kanalizimit	500,000.00	0	500,000.00	0
53670	Asfaltimi I rrugëve Abri dhe Tërdec	80,000.00	0	80,000.00	0
53672	Asfaltimi i rrugëve Nekoc Kizhmarekë	80,000.00	0	80,000.00	0
53674	Hapja e kanaleve Kulluese gjatë rrugëve Drenas Komoran	75,000.00	0	75,000.00	0
54100	Ndërtimi I rrugëve fushore ne Komunën e Drenasit	50,000.00	0	50,000.00	0
54104	Ndërtimi I rruges tranzit Drenas- Kroi I Mbretit	5,000.00	0	5,000.00	0
54108	Ndërtimi I digës për ujëmbledhës në fshatin Verboc	5,000.00	0	5,000.00	0
54266	Rregullimi I inf.ne parkun e pishave ne Komoran- Fushticë	5,000.00	0	5,000.00	0
92159	Granti për performance komunale	1,118,447.72	77,741.35	1,040,706.37	6.95
	GJITHSEJ	6,185,251.72	390,351.23	5,794,900.49	6.31

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2024	Mbetja	Progresi i TM-1/2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
47001	Bujqësia				
	Grant I donatorve te brendshem	2,213.32	0	2,213.32	0
	Gjithsejt	2,213.32	0	2,213.32	0

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2024	Mbetja	Progresi i TM-1/2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
66310	Urbanizmi				
53736	Vendosja e sistemit te adresave	5,000.00	0	5,000.00	0
53737	Gjelbrimi I hapsirave publike	43,000.00	0	43,000.00	0
54143	Ndërtimi I këndit të lojërave Drenas- Çikatovë e re banimi social	10,000.00	0	10,000.00	0
	GJITHSEJ	58,000.00	0	58,000.00	0

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2024	Mbetja	Progresi i TM-1/2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
75501	Qendra për Punë Sociale				
54135	Veturë zyrtare për stafin e qendrës për Punë Sociale	60,000.00	0	60,000.00	0
54131	Ndërtimi shtëpisë për komunitete- Shërbime komunale për persona me aftësi të kufizuara	230,000.00	0	230,000.00	0
	GJITHSEJ	290,000.00	0	290,000.00	0

Përshkrimi	Buxheti	Mbetja	Progresi i
------------	---------	--------	------------

Kodi i projektit			Shpenzimet TM-1/2024		TM-1/2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
73100	QKMF				
53709	Rrethoja në QMF,AMF Komoran,Arllat, Nekoc, Terdec, Dobroshec	50,000.00	4,621.00	45,379.00	9.24
49181	Paisje speciale mjeksore mbi 1000 €	30,822.00	0	30,822.00	0
54199	Renovimi I AMF Dobroshec, Sankoc dhe Komoran	30,000.00	0	30,000.00	0
54201	Veturë për vizita shtëpiake	40,000.00	0	40,000.00	0
54203	Blerja e gjeneratoreve për AMF Tërstenik, Gllanasellë, Arllat, Baicë, Nekoc	20,000.00	0	20,000.00	0
	GJITHSEJ	170,822.00	4,621.00	166,201.00	2.71

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2024	Mbetja	Progresi i TM-1/2024 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2
85001	Drejtoria e Kulturës				
54014	Fushat sportive dhe rekreacion Arllat, Llapushnik	20,000.00	0	20,000.00	0
54192	Renovimi I objekteve sportive stadioni sintetik Drenas- Komoran	20,000.00	0	20,000.00	0
89114	Ndërtimi I Stadiumit Faza e Dytë	270,000.00	49,999.60	220,000.40	18.82
	GJITHSEJ	310,000.00	49,999.60	260,000.40	16.13

Kodi i projektit	Përshkrimi	Buxheti	Shpenzimet TM-1/2023	Mbetja	Progresi i TM-1/2023 në %
	1	2	3	5=2-3	6=3/2

93000	Arsimi Fillor				
49194	Furnizimi I shkollave me pajisje te TIK-ut	70,000.00	0	70,000.00	0
53684	Dixhitalizimi I shkollave softwer, F,Lladrovci	60,000.00	0	60,000.00	0
53687	Kabineti në SHFMU D.Drenicës, SHMP F.Lladrovci , D.Fortesës , SH.Polluzha, M.S. Bytyqi	40,000.00	0	40,000.00	0
53689	Ndërtimi I Parkingjeve dhe Pllatove SH.Galica,G.Syla,7.Marsi	40,000.00	0	40,000.00	0
53691	Ndërtimi I fushave te jashtme dhe rrethojave G.Elshani, Xh.Lladrovci dhe D.Drenices	50,000.00	0	50,000.00	0
53696	Kendi per Lojra dhe rekreacion Z.Hajdini,QAP Ardhmeria ,R.Kiqina	40,000.00	0	40,000.00	0
54207	Ndertimi I aneksit te ri ne SHFMU Rilindja ne Dobroshec	30,000.00	0	30,000.00	0
54209	Instalimi I nxemjeve qendrore-riparimi I kulmit ne SHFMu Xh.Gashi- Plaku Komoran	15,000.00	0	15,000.00	0
54212	Nderimi I SHFMU Rasim Kiqina Drenas paralele e ndare ne Shtrubullove	25,000.00	0	25,000.00	0
	GJITHSEJ	370,000.00	0.00	370,000.00	0

611	GJITHSEJ KAPITALE	7,497,729.72	444,971.83	7,052,757.89	5.93
-----	--------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------

Kryetari i Komunës

Ramiz Lladrovci



(Handwritten signature of Ramiz Lladrovci)



Monitorimi Sipas Periudhave - 2024 (Q1) (të gjitha projektet)

Gillogovc

Kodi Proj. - Emri i Projektit	Progresi Financiar										Vlerësimet e Hershme					
	Buxheli		Sipërzimet				Zotimet & Obligimet				2025		2026			
	Originali	Fundit	Plan Vler Q*	DMT Q*	DMT / Vler*	Zotimet	Obligimet	Fund	Q*	Buxheli	Sipërzimet	Sh/B*	Buxh Vler*	PFK*	Buxh Vler*	PFK*
48254 - Rregullimi i shtraitte lumit Drenica dhe Verbica	25,000	25,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	407,445	347,445	85%	15,000	0%	20,000	0%
48632 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Gilanasselle Godance	100,000	100,000	2,595	0	0%	0	0	0%	0%	621,082	51,082	8%	190,000	0%	280,000	0%
48635 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Poglek i Vjeter, Poglek i Ri,	115,000	115,000	5,304	0	0%	0	0	0%	0%	360,870	45,870	13%	120,000	0%	80,000	0%
48638 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Dobroshhec, Qikatov e Vjete	115,000	115,000	1,099	0	0%	0	0	0%	0%	577,460	79,915	14%	170,000	0%	212,545	0%
48643 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Gradic dhe Likoshan	80,000	80,000	852	0	0%	0	0	0%	0%	377,891	47,891	13%	100,000	0%	150,000	0%
48646 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Arlat, Negroc, Gjergjice si	80,000	80,000	14,850	0	0%	0	0	0%	0%	435,187	75,187	17%	140,000	0%	140,000	0%
48648 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Sankoc, Fushtice e Epërme	80,000	80,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	352,779	32,779	9%	100,000	0%	140,000	0%
48653 - Asfaltimi i rruges Shutice Verbooc dhe Poluzhze	80,000	80,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	408,795	60,000	15%	118,795	0%	150,000	0%
48656 - Asfaltimi i rruges fshatin Llapushnik Poterk-Vukovc	100,000	100,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	425,895	65,895	15%	120,000	0%	140,000	0%
48658 - Asfalti fshatin Zabel i Uljet dhe Epërme, Korrolic e Uljet dh	80,000	80,000	54,564	0	0%	0	0	0%	0%	458,897	39,897	9%	120,000	0%	219,000	0%



48661 - Ndes. kapaciteti te ujesjelst ne Drenas	200,000	200,000	3,631	2,624	72%	0	0	0%	0%	1,105,006	66,575	6%	341,055	0%	500,000	0%
48682 - Bashkifinancim projekte me donator te jashtem	30,000	30,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	247,185	18,790	8%	79,395	0%	119,000	0%
49181 - Pajisje speciale mjeksore mbi 1000	30,822	30,822	0	0	0%	0	0	0%	0%	680,947	0	0%	294,133	0%	355,992	0%
49194 - Furnizimi i shkollave me pajisje te TIK-ut	70,000	70,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	210,000	0	0%	70,000	0%	70,000	0%
49297 - Zgjerimi dhe nderimi i sheshit "Fehmi e Xheva Lladrov	700,000	700,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	1,100,000	0	0%	400,000	0%	0	0%
49299 - Asfaltimi rruges Llapushnik Berishë	300,000	300,000	160,751	100,000	62%	0	0	0%	0%	900,000	100,000	11%	400,000	0%	200,000	0%
51324 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Terstenik ,II dhe Gilobar	80,000	80,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	339,000	0	0%	159,000	0%	100,000	0%
51340 - Asfaltimi i rruges Baicë,Krajkovë,Damanak Shtrubullov	100,000	100,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	380,000	0	0%	140,000	0%	140,000	0%
52309 - Ndarimi i rruges bregut Qiqavices	5,000	5,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	125,000	0	0%	60,000	0%	60,000	0%
52310 - Ndarimi i parkut dhe shlitjet per kembesor ,biqikist ne	256,804	256,804	0	65,000	0%	0	0	0%	0%	528,925	65,000	12%	130,000	0%	142,121	0%
53316 - Sirjalizimi Vertikal dhe horizontal i rrugëve dhe vendbë	50,000	50,000	0	0	0%	0	0	0%	0%	100,000	0	0%	30,000	0%	20,000	0%
53330 - Rregullimi dhe rrethimi i Varezave ne Drenas dhe Kon	23,656	23,656	0	0	0%	0	0	0%	0%	91,425	0	0%	37,769	0%	30,000	0%



53341 - Zgjerimi i kamerave Drenas dhe Komoran	10,000	10,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	25,000	0	0%	5,000	0%	10,000	0%
53346 - Rregullimi i trotuarve dhe parkingjeve Drenas dhe Kom	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	35,000	0	0%	10,000	0%	15,000	0%
53364 - Rregullimi dhe zgjerimi i vendndaljeve per autobus dhe	20,000	20,000	10,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	50,000	0	0%	15,000	0%	15,000	0%
53631 - Ndertimi i kolektorve per grumbullimin e ujrave te zeza	400,000	400,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	1,000,000	0	0%	300,000	0%	300,000	0%
53635 - Rregullimi i Trotuarve dhe ndriçimi Publik Drenas,Kom	350,000	350,000	198,004	158,429	80%	0	0%	0	0%	0	1,110,000	158,429	14%	330,000	0%	430,000	0%
53645 - Asfaltimi i rrugëve dhe kubzimi Drenasin I,II,III dhe IV	250,000	250,000	62,879	51,556	82%	0	0%	0	0%	0	1,050,000	51,556	5%	300,000	0%	500,000	0%
53652 - Asfaltimi i rrugëve Komoranin I,II,III dhe IV	100,000	100,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	488,858	0	0%	112,858	0%	274,000	0%
53659 - Ndertimi i Tunbhave dhe Mureve Mbrojtje Drenas,Ko	80,000	80,000	10,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	309,000	0	0%	80,000	0%	149,000	0%
53660 - Ndertimi,Zgjerimi dhe rekonstruimi i rrugëve te asfaltua	560,000	560,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	1,963,455	0	0%	700,000	0%	703,455	0%
53666 - Ndertimi i zgjerimit dhe Rekonstruimi i rrjetit te kanaliz	500,000	500,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	1,139,000	0	0%	450,000	0%	189,000	0%
53670 - Asfaltimi i rruges ne fshatin Abri Eperme,Terdevc	80,000	80,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	339,000	0	0%	159,000	0%	100,000	0%
53672 - Asfaltimi i rrugëve ne fshatin Nekoc,Kishanek	80,000	80,000	2,195	0	0%	0	0%	0	0%	0	320,000	0	0%	100,000	0%	140,000	0%
53674 - Harpia e kanaleve kulluse për gjate rrugëve Drenas,Koi	75,000	75,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	274,000	0	0%	80,000	0%	119,000	0%



53684 - Digj: arizimi i shkollave (Softwren)Shmri Fehmi Lladrovci	60,000	60,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	130,000	0	0%	60,000	0%	10,000	0%
53687 - Kabineti ne SHFMU D>Drenices, SHMP F. Lladrovci, D.	40,000	40,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	80,000	0	0%	40,000	0%	0	0%
53689 - Ndertimi i parkingjeve dhe pjatove Sh. galica, G. Syla, 7.	40,000	40,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	120,000	0	0%	40,000	0%	40,000	0%
53691 - Ndertimi i fushave te jashtme sportive dhe rrethojave G	50,000	50,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	110,000	0	0%	30,000	0%	30,000	0%
53696 - Kendi per lojra dhe rekreacion Z. Hajdini, QAP Ardmeria	40,000	40,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	80,000	0	0%	40,000	0%	0	0%
53709 - Rrethojat ne QMF AMF Komoran, Arlat, Nekoc, Terdec	50,000	50,000	25,623	18%	4,621	18%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	50,000	4,621	9%	0	0%	0	0%
53736 - Vendosja e sistemit te adresave vendosja e tabelave d	5,000	5,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	15,000	0	0%	5,000	0%	5,000	0%
53737 - Gjibrimi i hapstrave publike mjellja e drujve deklarativ	43,000	43,000	21,250	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	122,591	0	0%	43,000	0%	36,591	0%
54014 - Fushat sportive dhe rekreacion, Arlat, Llapushnik	20,000	20,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	30,000	0	0%	5,000	0%	5,000	0%
54100 - Ndertimi i rrugeve Fushore ne Komunën - Drenas, Kon	50,000	50,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	560,000	0	0%	240,000	0%	270,000	0%
54104 - Ndertimi rruges Tranzit Drenas - Kroni Mbreti	5,000	5,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	15,000	0	0%	5,000	0%	5,000	0%
54108 - Ndertimi i diges për ujmbledhshin në ishahin Verboc	5,000	5,000	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	305,000	0	0%	100,000	0%	200,000	0%



54131 - Ndërtim i shtëpis për Komunitete -shërbime komunale	230,000	230,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	630,000	0	0%	200,000	0%	200,000	0%
54135 - Vetur Zyrtare per statin e Qendres per pune sociale	60,000	60,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	60,000	0	0%	0	0%	0	0%
54143 - Ndërtimi i Këndit te lojrave Drenas lokacioni Çikatove	10,000	10,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	30,000	0	0%	10,000	0%	10,000	0%
54192 - Renovimi i objekteve sportive stadioni sintetik Drenas-	20,000	20,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	30,000	0	0%	5,000	0%	5,000	0%
54199 - Renovimi AMF Dobroshec,Sankoc,dhe Komoran	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	30,000	0	0%	0	0%	0	0%
54201 - Vetur për vizita shtëpiake	40,000	40,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	40,000	0	0%	0	0%	0	0%
54203 - Blera e Gjeneratorve per AMF , Tarstenik,Gllanasellë	20,000	20,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	20,000	0	0%	0	0%	0	0%
54207 - Ndërtimi aneksit te ri ne SHFMU"Rilindja"ne Dobroshe	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	660,000	0	0%	0	0%	0	0%
54209 - Instalimi nxejtjeve qendrore -riparimi kulmit ne SHFMU	15,000	15,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	180,000	0	0%	15,000	0%	150,000	0%
54212 - Ndërtimi i SHFMU"Rasim Klajna" Drenas paralele e nd	25,000	25,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	298,018	0	0%	173,018	0%	100,000	0%
54266 - Rregullimi i infrastruktures në parkun e Pishave në Kor	5,000	5,000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	45,000	0	0%	20,000	0%	20,000	0%
89114 - Ndërtimi i stadionit faza e dyt	270,000	270,000	50,000	50,000	100%	0	220,000	0%	0%	2,032,675	1,162,674	57%	325,000	0%	325,000	0%	0%	325,000	0%	325,000	0%



Totall (59)	6,379,282	6,379,282	693,596	432,230	62%	0	220,000	24,008,387	2,473,608	10%	7,333,023	8,254,704
-------------	-----------	-----------	---------	---------	-----	---	---------	------------	-----------	-----	-----------	-----------

Original* = Buxheti i Aprovuar

Fundit* = Buxheti për periudhën e raportimit

Plan Vler Q* = Plani i shpenzimit për periudhën e raportimit (Q)

DMT Q* = Shpenzimi i deri tani (Q)

DMT / Vler* = Shpenzimi në raport me planin, shprehur në %

Q* = Periudha tremujore për të cilën raportohet

Buxheti* = Shpenzimet <= 2023 + Buxheti Original => 2024

Shpenzimet* = Totali i shpenzimeve per vite

Sh/B* = Shpenzimet në raport me buxhetin, shprehur në %

Buxh Vler* = Buxheti i Vlerësuar

PFK* = Progresi Fizik Kumlativ


(Në shkronja dhe Data)
18/04/24